



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาบด รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต. ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	เม.ย.- มิ.ย. ๖๘			/	๐	
๒	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝาบดทางเข้าโรงเรียนบ้านนาท่อม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาบด รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต. ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - ก.พ. ๖๘	/			๔๙๖,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีเทพ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	/			๔๙๙,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนตู - คลองสินปุน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ท่ายางกำหนด	๔๘๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	/			๔๘๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่ายางกำหนด	๔๘๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	/			๔๘๙,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองชุมแสง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุเฉลี่ยข้างละ ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่ายางกำหนด	๔๘๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๘	/			๔๘๙,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหอยประชุม - ควนนกหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๓,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			/	๐	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายควนกลิ้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่ายาง กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	/			๔๙๙,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายชลประทาน-โรงงานลูกชิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้าน นายปราด ตำบลสี หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้น จราจร รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	/			๔๙๙,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบุญวิ- ถนนสายทุ่งใหญ่วิทยาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้น จราจรรายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	/			๔๙๙,๐๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย รอบสระ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้น จราจร รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๘	/			๔๙๙,๐๐๐	
๑๓	โครงการบุกเบิกถนนสาย ควนจันเล็จรดคลองสินปุน (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	บุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร โดยการบุกเบิกกรุยทางถ่างปากกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ทำการยกระดับถนนด้วยวัสดุหินผุดตลอดสายกว้าง เฉลี่ย ๕ เมตร พร้อมบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	/			๓๗๖,๐๐๐	
๑๔	โครงการบุกเบิกถนนสาย ควนนกหิน หมู่ที่ ๔ - ควนไสร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	บุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร โดยการบุกเบิกกรุยทางถ่างปากกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ทำการยกระดับถนนด้วยวัสดุหินผุดตลอดสายกว้าง เฉลี่ย ๕ เมตร พร้อมบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	/			๔๙๖,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการบุกเบิกถนนสาย หลังเหมือง - จรดถนนสาย ทุ่งใหญ่ วัดขนาน หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง	บุกเบิกถนน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร โดยการบุกเบิกกรุยทางถางป่ากว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ทำการยกกระด้นถนนด้วยวัสดุหินผุดตลอดสายกว้าง เฉลี่ย ๕ เมตร พร้อมบดอัดเรียบ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ท่ายางกำหนด	๔๙๐,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘	/			๔๙๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาคจากทุ่งใหญ่ การเกษตร-ซูเปอร์ชิป หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	โดยการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา รายละเอียดตามแบบของการประปา ส่วนภูมิภาค	๔๙๙,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			/	๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงท่อน้ำประปา ซอยควนทอง,ซอยโคกส้มเหม้า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	โดยทำการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ โดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม.พร้อมติดตั้งจุดจ่าย ตามครัวเรือน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่ายาง กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	เม.ย. - มิ.ย. ๖๘			/	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชนนำความรู้ ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ ทำให้ ชุมชนสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดได้	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มิ.ย. ๖๘			/	๐	
๒	ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบ เศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้ด้านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘			/	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ ในการดำรงชีพตามอำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘			/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	จัดโครงการอบรมให้ความรู้กับสมาชิก อปพร.ในเขต อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยต่างๆ	๘๐,๐๐๐	พ.ค ๖๘			/	๐	
๓	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอทุ่งใหญ่ตามโครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๒๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	/			๒๕,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของ ตนเอง จัดให้มีการแสดงออกต่างๆ	๘๐,๐๐๐	ม.ค ๖๘	/			๘๐,๐๐๐	
๒	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่นวันแม่แห่งชาติ วันเข้า พรรษา วันสารทเดือนสิบ วันลอยกระทง วันไหว้ครู	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘			/	๐	
๓	ทัศนศึกษาดูงานของครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์ พัฒนา ๑	ทัศนศึกษาดูงานให้กับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ใหม่ๆให้กับครูและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	พ.ค.- มิ.ย ๖๘			/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังนี้ ๑.ค่าอาหารกลางวัน ๒.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ๓.ค่าหนังสือเรียน ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๘๓๕,๒๗๔	ต.ค.๖๖ -ก.ค. ๖๘		/		๔๗๗,๖๗๘	
๕	อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก เล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๔ รร. ได้แก่ รร.บ้านนาท่อม , รร.บ้านพอโกบ รร.บ้านบางตะเกา,รร.บ้านกรงหย่นใต้	๒,๙๕๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖ -ก.ย. ๖๘		/		๑,๔๗๙,๒๕๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข) หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลท่ายาง	อุดหนุนงบประมาณสำหรับโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - เม.ย. ๖๘			/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อบต.ท่ายาง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			/	๐	
๓	โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ประชุมแกนนำโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งกรรมการ, จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์, รายงานผลการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘			/	๐	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพให้ ความรู้การป้องกันและ ควบคุมโรค	รวบรวมข้อมูลและวางแผนการดำเนินงาน, เก็บข้อมูลเฝ้าระวังโรค ประชุมวางแผนคณะทำงาน, อบรมให้ความรู้, จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๘			/	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สุขสันต์สามัคคี ทุกชีวิมีความสุข	รณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกถึงความเคารพ รักและความกตัญญูต่เวทีต่อบุพการี มีการจัดกิจกรรมร่วมกันของลูกหลาน พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย ๖๘		/		๑๕๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการวันสตรีสากล	เพื่อสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกด้านทุกระดับในสังคม เชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้ทำงานด้านสตรี ทั้งระดับบุคคล กลุ่มองค์กร เครือข่าย	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘			/	๐	โอนลงบา ทั้งหมด
๓	โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการออมและวางแผนการใช้จ่าย	จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนสำหรับตนเองและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ค. ๖๘			/	๐	
๔	โครงการเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)	ขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City) ในระดับท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้และและเทคโนโลยีที่เหมาะสม	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘			/	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด (ท่ายางเกมส์)	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง	๕๐๐,๐๐๐	มี.ย.๖๘			/	๐	
๒	แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน จุฬาภรณ์พัฒนา ๑	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาหมู่บ้านให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘			/	๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอ ทุ่งใหญ่	จัดหาตัวแทนนักกีฬาในสถาบันการศึกษาภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาและกีฬาในระดับอำเภอ	๑๘๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘			/	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่ายวิปัสสนาประจำปี	จัดโครงการให้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อฝึกปฏิบัติจิตภาวนาเจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - มิ.ย. ๖๘			/	๐	โอนลงบา ทั้งหมด
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	จัดโครงการเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่นค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗			/	๐	โอนลงบา ทั้งหมด
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรม แห่จาดวันสารทเดือนสิบ	ดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยการจัดกิจกรรมแห่จาดโนช่วงเทศกาลวันสารทเดือนสิบ	๖๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘			/	๐	
๔	อุดหนุนโครงการวันสำคัญ ทางศาสนา	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอร่องใหญ่ในการดำเนินโครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐	มี.ค.๖๘	/			๕,๐๐๐	
๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริม ประเพณีลากพระ และกาชาด อำเภอร่องใหญ่	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอร่องใหญ่ในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีลากพระ และกาชาด	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	/			๒๐,๐๐๐	
๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมและ รณรงค์เข้าร่วมประกวดใน งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอร่องใหญ่ในการดำเนินโครงการส่งเสริมและรณรงค์เข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	๑๐,๐๐๐	ก.ย.๖๘			/	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการซ่อมแซมศาลาเอนก ประสงค์ (หอประชุม) หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๔๙,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘			/	๐	
๒	โครงการต่อเติมศาลา เอนกประสงค์ (หลังที่๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบ แปลนที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๔๙,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘			/	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในวัน สำคัญต่างๆ	จัดโครงการเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาตามแหล่งน้ำ สาธารณะต่างๆในเขตตำบลท่ายาง โดยจะปล่อยพันธุ์ปลา ในวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘			/	๐	
๒	โครงการปลูกต้นไม้ในวัน สำคัญต่างๆ	จัดโครงการเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ ให้เห็นความสำคัญของ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ลดผลกระทบจาก ภาวะโลกร้อนและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์	๕,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๘			/	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.อบต.ท่ายาง และประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ท่ายาง	จัดอบรมเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมนอกสถานที่ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาตำบล และบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพ	๗๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖ - ธ.ค. ๖๗	/			๗๐๐,๐๐๐	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กร	จัดโครงการฝึกอบรมโดยวิทยากรจากอปช.และวิทยากรพระอาจารย์ ในลักษณะการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี	๑๕๐,๐๐๐	มี.ย.๖๘			/	๐	
๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘		/		๓๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ประเภทครุภัณฑ์

๑.แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๓๗,๐๐๐	เม.ย๖๗	/			๓๗,๐๐๐	
๒	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง	๖๗,๕๐๐	เม.ย๖๗	/			๖๗,๕๐๐	
๓	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง	๑๔๗,๕๐๐	เม.ย๖๗	/			๘๘,๕๐๐	