



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางเยาว์ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๘ มิ.ย.๖๖ - ๖ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนตู - คลองสินปุน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๔๘๓,๐๐๐	๔๗๗,๗๕๐	๕,๒๕๐	✓			๑๘ พ.ค.๖๖ - ๑๖ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานจรดถนนควนจันสื่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑๘ พ.ค.๖๖ - ๑๖ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวาสนา เพชรด้วง หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑๘ พ.ค.๖๖ - ๑๖ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้า หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๑๘ พ.ค.๖๖ - ๑๖ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	
๖	บุกเบิกถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนสายทุ่งใหญ่-เขาพนม ถึงถนนสายพอโกบ - หนองหรั่ง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓			๑๔ ก.พ.๖๖ - ๑๕ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๗	บุกเบิกถนนสายบ้านนางเพียง นกแก้ว หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	๓๓๘,๙๐๐	๓๓๘,๕๐๐	๔๐๐	✓			๑๔ ก.พ.๖๖ - ๑๕ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	
๘	บุกเบิกถนนสายพอเอน - ยางสองขน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๑๔ ก.พ.๖๖ - ๑๕ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	๓๒๗,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	✓			๑๙ ธ.ค.๖๕ - ๑๙ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระ เตยลอย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			๒๐มี.ย.๖๖ - ๑๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนเนียง ไทรงาม (สวนเงิน) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	๔๗๘,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	๔๖,๐๐๐	✓			๒๐มี.ย.๖๖ - ๑๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๒,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	✓			๗ ธ.ค.๖๕ - ๗ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๒,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓			๑๐ เม.ย.๖๖ - ๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๔	ปรับปรุงถนนสายรอบสระ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล ท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๕๐๐	✓			๒๑ มี.ค.๖๖ - ๑๙ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๕	ขยายเขตประปาสายควนปริง-พอเอน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๑๔๑,๕๐๐	๑๔๑,๕๐๐	๐.๐๐	✓			๒๐ เม.ย.๖๖ - ๑๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	
๑๖	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (บ้านนายสมหมาย) หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			๒๐ มิ.ย.๖๖ - ๑๘ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๗	บุกเบิกถนนสายบ้านนางไมตรี - นายปรีชา ดาวกระจาย หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๕๐๐	✓			๒๑ มี.ค.๖๖ - ๑๙ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๘	ปรับปรุงพื้นผิวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬา ภรณ์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			๒๗มี.ค.๖๖ - ๒๕ มิ.ย. ๖๖	กองช่าง	
๑๙	ปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาบ้าน ควนตู หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	✓			๑๖พ.ค.๖๖ - ๑๔ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสุชาติ ชูขันธุ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๑,๕๐๐	๗,๕๐๐	✓			๒๐มิ.ย.๖๖ - ๑๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายพงษ์ศรี หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๙๐๐	๑๐๐	✓			๒๐มิ.ย.๖๖ - ๑๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	
๒๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายบ้านทุ่งโหนด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	๒,๗๙๑,๐๐๐	๒,๖๘๐,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	✓			๒พ.ย.๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านควนจันเสือ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๓,๓๓๔,๖๐๐	๓,๓๒๘,๐๐๐	๖,๖๐๐	✓			๑๙ธ.ค.๖๕ - ๑๙ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางหลวง ๔๐๓๘-ถนนสายคีภฤทธิ์ หมู่ ที่ ๙ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑ ตำบลท่ายาง	๑,๕๔๙,๕๐๐	๑,๕๔๗,๐๐๐	๒,๕๐๐	✓			๑๐ก.พ.๖๖ - ๑๑ พ.ค. ๖๖	กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๕	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกโรงเรียนบ้านนาท่อม-บ้าน นายสุพล คชเดช หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐		✓		๑๘ พ.ค.๖๖- ๑๖ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	กั้นเงิน งบประมาณ
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายวันชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๒๙๕,๐๐๐	-	๒๙๕,๐๐๐		✓		๒๐มิ.ย.๖๖ - ๑๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	กั้นเงิน งบประมาณ
๒๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหน้าเกาะ-บ้านควนปริง หมู่ที่ ๕-๗ ตำบลท่ายาง	๔๙๓,๕๐๐	-	๔๙๓,๕๐๐			✓	-	กองช่าง	
๒๘	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหน้าเกาะ-บ้านควนปริง หมู่ที่ ๗-๕ ตำบลท่ายาง	๔๙๓,๕๐๐	-	๔๙๓,๕๐๐			✓	-	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านควนมีชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	✓			๑๙ธ.ค.๖๕ - ๑๙ มี.ค. ๖๖	กองช่าง	กันเงิน งบประมาณ
๓๐	บุกเบิกถนนสายข้างโรงเรียนบ้านนาท่อม จรดบ้านายจรูญ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ายาง	๑๕๑,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ
๓๑	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งตะไทร หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	๔๗๗,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ
๓๒	ปรับปรุงถนนสายประชาสามัคคี หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ
๓๓	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้านนายทรี อุปถาก หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง	๑๓๒,๐๐๐	-	๐.๐๐			✓	-	กองช่าง	โอนลด งบประมาณ
๓๔	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้านนาง อำนวย ไกรนรา หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	๑๗๗,๐๐๐	-	๑๗๗,๐๐๐		✓		๒๐เม.ย.๖๖- ๑๙ ก.ค. ๖๖	กองช่าง	กันเงิน งบประมาณ
๓๕	ปรับปรุงท่อประปาบ้านพอโกบ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๑๕๘,๐๐๐	-	๑๕๘,๐๐๐		✓		๑๘ พ.ค.๖๖- ๑๖ ส.ค. ๖๖	กองช่าง	กันเงิน งบประมาณ
รวม ๓๕ โครงการ		๒๑,๐๗๙,๕๐๐	๑๖,๙๒๔,๑๕๐	๒,๘๙๖,๓๕๐	๒๕	๔	๖	-	-	-

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน	๘๐,๐๐๐	๕๗,๒๒๕	-	✓			๒๐ ก.ค.๖๖ ๗ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๒	ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐			✓	-	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๑๐๕,๐๐๐	๕๗,๒๒๕	๒๕,๐๐๐	๑	-	๑	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			๗มิ.ย.๖๖ - ๕ ก.ย.๖๖	กองช่าง	
๒	ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๖๐๐	๐.๐๐	✓			๓๑ม.ค.๖๖ - ๓๑ พ.ค.๖๖	กองช่าง	
๓	จัดทำป้ายชื่อหมู่บ้านจุฬารณพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐		✓		๒๐มิ.ย.๖๖ - ๑๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	กั้นเงิน งบประมาณ
๔	ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ เกษตรบ้านจุฬารณพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐		✓		๒๐มิ.ย.๖๖ - ๑๙ ก.ย. ๖๖	กองช่าง	กั้นเงิน งบประมาณ
๕	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๓๐,๐๐๐	๔๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	✓			๑ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๖	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	๑๒๖,๐๘๐	๑๒๑,๘๕๐	๔,๒๓๐	✓			๑๗ก.พ.๖๖	สำนักปลัด	
๗	เฝ้าระวังลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (๗วัน อันตราย)	๓๐,๐๐๐	๒๙,๒๐๐	๘๐๐	✓			๑ธ.ค.๖๕ - ๓๐ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓			๑ต.ค.๖๕ - ๓๐ พ.ย.๖๕	สำนักปลัด	
๙	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๔,๑๗๖	๕,๘๒๔	✓			๑ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	๑๕,๐๐๐	๖,๓๒๕	๘,๖๗๕	✓			๑๓.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๑	ทัศนศึกษาดูงานของครู ผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬารัตน์พัฒนา ๑	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	
๑๒	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(การจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๗๙,๙๓๙	๗๙,๘๗๕	๖๔	✓			๑๓.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็ก ปฐมวัย)	๔๖๓,๐๕๐	๔๒๙,๔๕๐	๓๓,๖๐๐	✓			๑๓.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	๑๕๓,๐๐๐	๑๔๒,๑๘๘	๑๐,๘๑๒	✓			๑๓.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๕	อาหารเสริมนม	๑,๔๖๕,๘๙๔	๑,๓๘๑,๗๖๒.๔๓	๘๔,๑๓๓.๔๖	✓			๑๓.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๖	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๒,๘๓๕,๐๐๐	๒,๗๘๕,๔๑๒	๔๙,๕๘๘	✓			๑๓.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๑๗	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข) หมู่๑-๑๒	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	✓			๒๖ เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๑๙	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๒๐	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๕๓๕	๕,๔๖๕	✓			๔เม.ย.๖๖ -	สำนักปลัด	
๒๑	วันสตรีสากล	๒๕,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๒๒	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ท่ายาง เกมส์)	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๙,๑๔๐	๘๖๐	✓			๒๖-๓๐มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๓	แข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑	๑๕๐,๐๐๐	๒๖,๔๐๐	๑๒๓,๖๐๐	✓			๔ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒๔	แข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๖๓๐	๓๗๐	✓			๒๖-๒๘ก.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒๕	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๒๖	พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	๗๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			๑๐เม.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๒๗	สืบสานวัฒนธรรมแห่งชาติวันสารทเดือน สิบ	๗๒,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			๒๕ก.ย.๖๖ - ๒๗ ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	อุดหนุนโครงการวันสำคัญทาง ศาสนา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓			๒มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒๙	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี ลากพระ และกาชาดอำเภอทุ่งใหญ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			๑๐ต.ค.๖๕	สำนักปลัด	
๓๐	อุดหนุนโครงการส่งห่มรับและรถห่ม รับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓			๑๙ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
รวม ๓๐ โครงการ		๘,๖๐๒,๙๖๓	๗,๑๙๙,๕๔๓.๔๓	๑,๐๕๗,๐๑๙.๕๗	๒๓	๒	๕			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ปล่อยพันธุ์ปลาในวันสำคัญต่างๆ	๕,๐๐๐	๔,๖๐๐	๔๐๐	✓			๑๑ส.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	ปลูกต้นไม้ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศใน ตำบลท่ายาง	๕,๐๐๐	๖๐๐	๔,๔๐๐	✓			๒มิ.ย.๖๖	สำนักปลัด	
รวม ๒ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๕,๒๐๐	๔,๘๐๐	๒	-	-			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๒	ฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.อบต.ทำยาง	๗๔๐,๐๐๐	๖๘๓,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	✓			๒๐-๒๔ก.พ.๖๖	สำนักปลัด	
๓	ฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑๖๑,๘๕๐	๑๕๙,๔๐๔	๒,๔๔๖	✓			๑๙-๒๐ ส.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๔	เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๕	ติดตั้งบอร์ดสำหรับติดประกาศ ประชาสัมพันธ์	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๖	ก่อสร้างโรงจอดรถ ณ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทำยาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๕๐๐	✓			๕ก.ค.๖๖ - ๓ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๗	ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	-				-	กองคลัง	โอนลด งบประมาณ
๘	สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม	๒๕,๐๐๐	๗,๗๐๐	๑๗,๓๐๐				๑๘ม.ค.๖๖	กองคลัง	
รวม ๘ โครงการ		๑,๗๕๕,๘๕๐	๑,๓๔๘,๖๐๔	๗๗,๒๔๖	๔	-	๔			

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้ประชุม	๓๔,๕๐๐	๓๔,๕๐๐	-	✓			๑๕มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๒	ชุดรับแขกไม้สัก	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-	✓			๒๒พ.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๓	ตู้เอกสาร ๓ ลิ้นชัก	๔,๙๐๐	๔,๙๐๐	-	✓			๑๙ก.ย.๖๖	สำนักปลัด	
๔	โต๊ะเอนกประสงค์	๒๔,๙๐๐	๒๔,๙๐๐	-	✓			๒๘ก.พ.๖๖	สำนักปลัด	
๕	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด งบประมาณ
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๔๔,๐๐๐	๔๓,๘๐๐	๒๐๐	✓			๑๗มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๗	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๑,๔๐๐	๑๑,๔๐๐	-	✓			๑๙ ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๘	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	-	✓			๑๙ ก.ย.๖๖	กองคลัง	
๙	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	✓			๓๐มี.ค.๖๖	กองคลัง	
๑๐	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๕,๗๐๐	๕,๗๐๐	-	✓			๑๕มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๑๑	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	-	✓			๑๕มี.ค.๖๖	สำนักปลัด	

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	✓			๑๓มี.ค.๖๖	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	
๑๓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	-	✓			๑๓มี.ค.๖๖	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	-	✓			๓ ก.พ.๖๖	กองช่าง	
รวม ๑๔ รายการ		๒๕๒,๓๐๐	๒๒๒,๑๐๐	๒๐๐	๑๓	-	๑			

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาในระดับพื้นที่และด้านอื่นๆ และในแต่ละส่วนงานไม่มีการเร่งรัดในการดำเนินการโครงการให้ทันในห้วงงบประมาณและแผนการดำเนินงาน แต่ในด้านของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นได้ดำเนินการได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

๑. กำหนดห้วงระยะเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่อง ตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๒. หัวหน้าหน่วยงานต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้มีการดำเนินการโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน