



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอท่งใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าหมู่บ้านจุฬารักษ์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	✓			๘ มิ.ย.๖๗ - ๖ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๒	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูป ตัว V (ซอยเขต๑) หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	-			✓	-	กองช่าง	โอนลด ๔๙๙,๐๐๐
๓	ก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนายประสิทธิ์ หอมเดช หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	✓			๑๘ พ.ค.๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๙,๐๐๐
๔	ก่อสร้างคูระบายน้ำแบบมีฝापิดถนนสายบ้าน ควนทอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	✓			๑๘ พ.ค.๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๔,๐๐๐
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยคชสิทธิ์ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑๘ พ.ค.๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ๔๑๑๐- ศาลาหอประชุม หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			๑๔ ก.พ.๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฟ้าใส- บ้านโกโหยน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	๓๗๓,๐๐๐	๓๗๓,๐๐๐	-	✓			๑๔ ก.พ.๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง โรงเรียนบ้านกรงหยันใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-	✓			๑๔ ก.พ.๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๖,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากหน้าหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จรด ถนนพร้อมเพรียง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐		✓		๒๐มิ.ย.๖๗ - ๑๙ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ๔๙๙,๐๐๐
๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนางพื่น เจียวัก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๒๓๕,๐๐๐	๒๒๒,๕๐๐	-	✓			๒๐มิ.ย.๖๗ - ๑๙ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๒,๕๐๐
๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายจิต หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	-	✓			๒๐มิ.ย.๖๗ - ๑๙ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๑๒	บุกเบิกถนนสายควนเนียงเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๓,๕๐๐	๕๐๐	✓			๗ ธ.ค.๖๖ - ๗ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๓	บุกเบิกถนนสายบ้านนายขัน ไกรนรา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๗,๕๐๐	๕๐๐	✓			๑๐ เม.ย.๖๗ - ๙ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	
๑๔	บุกเบิกถนนสายยางคมพัด-ไร่เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๕๐๐	✓			๒๑ มี.ค.๖๗ - ๑๙ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	-			✓	-	กองช่าง	โอนลด ๔๙๙,๐๐๐
๑๖	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบล ท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	-			✓	-	กองช่าง	โอนลด ๔๙๙,๐๐๐
๑๗	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากโรงแรมทุ่ง ใหญ่ธานี-บ้านนายวิโรจน์ นกแก้ว หมู่ที่ ๑๑ จรด หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐		✓		๒๐มิ.ย.๖๗ - ๑๙ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ๔๙๙,๐๐๐
๑๘	ขยายเขตประปาหมู่บ้านจากซอยทุ่งต้นพอ- บ้านนางฉวีวรรณ เพชรนาคิน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๘๓,๐๐๐	-	๘๓,๐๐๐		✓		๒๐มิ.ย.๖๗ - ๑๙ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กันเงิน ๘๓,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐		✓		๒๐ มิ.ย. ๖๗ - ๑๙ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กัณเงิน ๔๙๙,๐๐๐
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	✓			๑๔ ก.พ. ๖๗ - ๑๕ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๒๑	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายสามแยกโรงเรียนบ้านนาท่อม-บ้านนายสุพล คชเดช หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	✓			๒๓ ต.ค. ๖๖ - ๒๔ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๓,๐๐๐
๒๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำผุด หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-	✓			๑๒ ต.ค. ๖๖ - ๑๓ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๖,๐๐๐
๒๓	ปรับปรุงถนนหนองตอคำจรดหนองหรั่ง, เหมืองเพรียวบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	-	✓			๑๒ ต.ค. ๖๖ - ๑๓ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๖,๐๐๐
๒๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายชลประทาน (โรงงานลูกชิ้น) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	✓			๑๒ ต.ค. ๖๖ - ๑๓ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๒๕	บุกเบิกถนนสายหน้าเกาะ - ควนตุ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	-	✓			๑๒ ต.ค. ๖๖ - ๑๓ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๒,๐๐๐
๒๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทุ่งลาดทก - วังประ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	✓			๑๒ ต.ค. ๖๖ - ๑๓ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๒๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางหลวง ๔๐๓๘ - ถนนคึกฤทธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	-	✓			๑๒ ต.ค. ๖๖ - ๑๓ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นางสุภณีย์ ณ สมบัติ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	✓			๑๒ พ.ย.๖๖ - ๑๓ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๒๙	ปรับปรุงท่อประปาบ้านพอโกบ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๑๕๘,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	-	✓			๑๔ พ.ย.๖๖ - ๑๕ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๓๑,๐๐๐
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านนายวันชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	-	✓			๑๗ พ.ย.๖๖ - ๑๘ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๕,๐๐๐
๓๑	ซ่อมแซมถนนสายยางสองขน - ควนปริง หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	-	✓			๑๗ พ.ย.๖๖ - ๑๘ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๒	ซ่อมแซมถนนสายหอประชุม ควนนกหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๑๒๓,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	-	✓			๑๗ ต.ค.๖๖ - ๑๘ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๓	ซ่อมแซมถนนสายควนกลิ้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๒๖๓,๐๐๐	๒๖๓,๐๐๐	-	✓			๑๗ ต.ค.๖๖ - ๑๘ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	
๓๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บ้านนายจิต หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	-	✓			๒๐ ต.ค.๖๖ - ๒๑ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๕,๐๐๐
๓๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตซอยบ้านนายพันทูน หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	-	✓			๒๒ ต.ค.๖๖- ๒๓ ม.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๓๖	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ ประปาบาดาล หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			๕ พ.ย.๖๖- ๖ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๗	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	-	✓			๑๑พ.ย.๖๖- ๑๒ ก.พ. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๓๘	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตสายพอเอน-ยางสองขน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	✓			๑๗ ม.ค.๖๗ - ๓ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๓๙	บุกเบิกถนนสายควนจันเสือจรดคลองสินปุน หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	-	✓			๑๖ ม.ค.๖๗ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๔๐	บุกเบิกถนนสายทุ่งใหญ่ลำห้วยจรดเขต หมู่บ้านจุฬารณพัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๒๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	-	✓			๑๐ ม.ค.๖๗ - ๑๑ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔๑	บุกเบิกถนนสายห้วยช้างกิน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	-	✓			๑๖ ม.ค.๖๗ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๘,๐๐๐
๔๒	ปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านบางตะนา หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			๑ ก.พ.๖๗ - ๑ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	
๔๓	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่คล้าย หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	✓			๒ ก.พ.๖๗- ๓ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๔๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายทุ่งลาดทก-วังประ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	✓			๒ ก.พ.๖๗- ๓ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๕	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบ้านควนมีชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๔๔๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	-	✓			๒๘ ก.พ.๖๗ - ๒๙ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๔๖	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านนายขัน- ลานบุญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	๔๔๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	-	✓			๒๘ ก.พ.๖๗ - ๒๙ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๔๗	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐ตำบลท่ายาง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๔๗๘	-	✓			๒๘ ก.พ.๖๗ - ๓๐ พ.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๒,๕๒๒
๔๘	ย้ายหองถังประปาจาก หมู่ที่ ๑๐ ไปหมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๓,๙๐๐	-	✓			๕ มี.ค.๖๗ - ๖ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๖,๑๐๐
๔๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายชลประทาน (โรงงานลูกขึ้น) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	-	✓			๙ มี.ค.๖๗ - ๑๐ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๕๐	ปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้านบ้าน น้ำผุด หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง	๔๔๙,๐๐๐	๔๙๓,๐๐๐	-	✓			๑๗ มี.ค.๖๗ - ๑๘ มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๖,๐๐๐
๕๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ (บ้านพอโกบ) ตำบลท่ายาง	๓๒๐,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	-	✓			๔ เม.ย.๖๗- ๕ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๖,๐๐๐
๕๒	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคบ้านนาย อำนวย ไกรนรา หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	-	✓			๔ พ.ค.๖๗- ๕ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายสุชาติ ชูจันทร์ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๔๔๙,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	✓			๑๒ พ.ค.๖๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๙,๐๐๐
๕๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพร้อม พัฒนา หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ายาง	๔๔๙,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	✓			๑๒ พ.ค.๖๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๙,๐๐๐
๕๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนตู- คลองสินปุน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๔๔๙,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	✓			๑๒ พ.ค.๖๗ - ๑๓ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๖	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้า เขา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓			๑๕ พ.ค.๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕๗	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	-	✓			๑๕ พ.ค.๖๗ - ๑๖ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระ เตยลอย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			๒๐ พ.ค.๖๗ - ๒๑ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	
๕๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง ชุมแสง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	✓			๒๐ พ.ค.๖๗ - ๒๑ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๙,๐๐๐
๖๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าเขา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง	๓๖๙,๐๐๐	๓๖๘,๐๐๐	-	✓			๒๙ พ.ค.๖๗ - ๓๐ ส.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๖๑	ก่อสร้างฝายปิดคุระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๓๖๐,๐๐๐	๒๙๒,๐๐๐	-	✓			๒๒ มิ.ย.๖๗ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๖๘,๐๐๐
รวม ๖๑ โครงการ		๒๓,๗๘๒,๐๐๐	๒๐,๓๔๓,๘๗๘	๑,๕๘๒,๐๐๐	๕๔	๔	๓	-	-	-

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน	๖๕,๐๐๐	๑๗,๑๐๗	-	✓			๒๐ ก.ค.๖๗ ๗ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๔๗,๘๙๓
๒	ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
รวม ๒ โครงการ		๘๕,๐๐๐	๑๗,๑๐๗	-	๑	-	๑	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	๔๓๓,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	-	✓			๕ ธ.ค.๖๖ - ๖ มี.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๘,๐๐๐
๒	ต่อเติมหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐		✓		๒๐มี.ย.๖๗ - ๑๙ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	กักเงิน ๔๙๙,๐๐๐
๓	ก่อสร้างพื้นคอนกรีตบริเวณศาลาหอประชุม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	✓			๑ เม.ย.๖๖- ๒ ก.ค. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๔,๐๐๐
๔	ปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรบ้านจุฬารักษ์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	✓			๒๒มี.ย.๖๖ - ๒๓ ก.ย. ๖๗	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๕	ก่อสร้างเวทีและปรับปรุงไฟฟ้าศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	✓			๙ มี.ย.๖๖ - ๑๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๖	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๗	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	๘๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๘๐,๐๐๐
๘	เฝ้าระวังลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล (๗วันอันตราย)	๓๐,๐๐๐	๑๔,๖๐๐	-	✓			๑ธ.ค.๖๖ - ๓๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕,๔๐๐
๙	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	-	-	✓			๑ต.ค.๖๗ - ๓๐ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๒๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๗๘,๙๗๕	-	✓			๑๔มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๑,๐๒๕
๑๑	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	๑๕,๐๐๐	๑๒,๘๙๘	-	✓			๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๒,๑๐๒
๑๒	ทัศนศึกษาดูงานของครู ผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๑๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๙๕,๙๒๕	๗๒,๓๓๓	-	✓			๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๒๓,๕๙๒
๑๔	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็ก ปฐมวัย)	๔๙๖,๑๒๕	๓๖๗,๔๙๗	-	✓			๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๑๒๘,๖๒๘
๑๕	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	๑๓๗,๗๐๐	๑๓๗,๗๐๐	-	✓			๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๖	อาหารเสริมนม	๑,๔๐๗,๘๒๖	๑,๔๐๕,๓๐๕.๑๖	๐.๘๔	✓			๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๒,๕๒๐
๑๗	อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๒,๘๔๒,๔๐๐	๒,๗๙๒,๕๕๐	-	✓			๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๔๙,๘๕๐
๑๘	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่๑-๑๒	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	✓			๒๖ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	ขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการ สูบบุหรี่	๕,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๕,๐๐๐
๒๐	ขับเคลื่อนการดำเนินงานท้องถิ่นรักษโลก	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒๑	จัดทำปุ๋ยหมักในครัวเรือนจากวัสดุ อินทรีย์วัตถุ	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๘๐	-	✓			๒๓ ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๔,๔๒๐
๒๒	จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๒๐,๐๐๐	๑๗,๙๔๖	-	✓			๒มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๒,๐๕๔
๒๓	ปรับปรุงและยกร่างข้อบัญญัติตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒๔	รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒๕	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ สุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐	๕๗,๗๕๐	-	✓			๔เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๔๒,๒๕๐
๒๖	ครอบครัวห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้มี พระคุณ	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๔,๔๕๐	-	✓			๔เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๔๕,๕๕๐
๒๗	วันสตรีสากล	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒๘	อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดทำ เครื่องจักรสานจากวัสดุธรรมชาติ	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ทำยางเกมส์)	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	✓			๒๖-๓๐ มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓๐	แข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬารัตน์พัฒนา ๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	✓			๔ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๑๓๔,๐๐๐
๓๑	แข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	✓			๒๖-๒๘ ก.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๓๒	ค่ายวิปัสสนาประจำปี	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๓๓	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๓๔	สืบสานวัฒนธรรมแห่งจิตวันสารท เดือนสิบ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	✓			๒๕ ก.ย. ๖๗ - ๒๗ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓๕	อุดหนุนโครงการวันสำคัญทางศาสนา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓			๒ มี.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี ลากพระ และกาชาดอำเภอทุ่งใหญ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			๑๐ ต.ค. ๖๖	สำนักปลัด	
๓๗	อุดหนุนโครงการส่งหมรับและรถ หมรับเข้าร่วมประกวดในงาน ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓			๑๙ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๓๗ โครงการ		๙,๑๙๙,๙๗๖	๗,๖๕๖,๕๘๔.๑๖	๔๙๙,๐๐๐.๘๔	๒๕	๑	๑๑			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ปล่อยพันธุ์ปลาในวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	๔๐๐	✓			๑๑ส.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๒	ปลูกต้นไม้ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศใน ตำบลท่ายาง	๕,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๕,๐๐๐
๓	สำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่ อนุรักษ์	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐
รวม ๓ โครงการ		๔๕,๐๐๐	๙,๖๐๐	๔๐๐	๑	-	๒			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ประชาคมท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	ฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.อบต.ทำയാ	๗๕๐,๐๐๐	๗๔๒,๐๐๐	-	✓			๒๐-๒๔ก.พ.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๘,๐๐๐
๓	ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน การทุจริตในองค์กร	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๗,๒๗๕	-	✓			๑๙-๒๐ ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๒,๗๒๕
๔	เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๕	ก่อสร้างโรงจอดรถ ณ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าया	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			๑๓ มี.ค.๖๖ - ๑๔ มี.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างห้องเก็บของ ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าया	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			๑๓ มี.ค.๖๖ - ๑๔ มี.ย. ๖๗	กองช่าง	
๗	สร้างแรงจูงใจในการชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียม	๒๕,๐๐๐	๗,๗๐๐	-	✓			๑๘ม.ค.๖๗	กองคลัง	โอนลด ๑๗,๓๐๐
รวม ๗ โครงการ		๑,๙๖๓,๐๐๐	๑,๘๙๔,๙๗๕	-	๕	-	๒			

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	เก้าอี้สำนักงาน	๑๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	-	✓			๑๕มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๒	ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	๑๔,๐๐๐	๑๓,๔๐๐	๖๐๐	✓			๒๒พ.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๓	เครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์	๘,๕๐๐	๘,๓๐๐	๒๐๐	✓			๑๙ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๔	ตู้กดน้ำดื่ม ร้อน/เย็น	๘,๓๐๐	๗,๕๐๐	๘๐๐	✓			๒๘ก.พ.๖๗	สำนักปลัด	
๕	ถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า	๒๑,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	-	✓			๑๘ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	โอนลด ๒,๕๐๐
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	๑๐๐	✓			๑๗มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๗	ตู้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	๑๐๐	✓			๑๙ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	-	✓			๑๙ ก.ย.๖๗	กองคลัง	
๙	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	✓			๑๕มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก	๖,๗๐๐	๖,๗๐๐	-	✓			๑๕มี.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	ชั้นแขวนคอนโด	๑๓,๙๕๐	๑๓,๘๐๐	๑๕๐	✓			๑๗มี.ค.๖๗	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กกา	

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	ชั้นวางของ ๙ ช่อง	๕,๙๗๐	๕,๗๐๐	๒๗๐	✓			-	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	
๑๓	ชั้นวางรองเท้านักเรียนอนุบาล	๒๗,๘๖๐	-	-			✓			โอนลด ๒๗,๘๖๐
๑๔	ชั้นวางหนังสือเด็กอนุบาล	๓,๗๘๐	๓,๗๐๐	๘๐	✓			๓ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๑๕	โต๊ะอนุบาล ๖ ที่นั่ง	๓๙,๙๙๐	๓๙,๗๕๐	๒๔๐	✓				ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงาน ประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	๑๐๐	✓				ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	
๑๗	ตู้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงผลภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	๑๐๐	✓				ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	
๑๘	รถบรรทุก (ดีเซล)	๙๒๗,๐๐๐	๙๒๗,๐๐๐	-	✓			๓ ก.พ.๖๗	กองช่าง	
๑๙	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	-	✓				กองช่าง	
๒๐	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า	๖๗,๕๐๐	๖๗,๕๐๐	-	✓				กองช่าง	
๒๑	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า	๑๔๗,๕๐๐	๑๔๗,๕๐๐	-	✓				กองช่าง	
รวม ๒๑ รายการ		๑,๔๘๓,๕๕๐	๑,๔๕๐,๔๕๐	๒,๗๔๐	๒๐	-	๑			

