



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลา
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างคูระบายน้ำบริเวณอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			๒๘ พ.ค.๖๘ - ๒๖ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมฝापิดทางเข้า โรงเรียนบ้านนาท่อม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	✓			๑๑ มี.ค.๖๘ - ๙ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๓,๐๐๐
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศรีเทพ หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			๕ มี.ค.๖๘ - ๓ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนตู - คลองสินปุน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	✓			๕ มี.ค.๖๘ - ๓ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไร่เหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	✓			๕ มี.ค.๖๘ - ๓ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนอง ชุมแสง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	-	✓			๕ มี.ค.๖๘ - ๓ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ห่อประชุม - ควนนกหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	๔๙๓,๐๐๐	-	-			✓	-	กองช่าง	โอนลด ๔๙๓,๐๐๐
๘	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายควนกลิ้ง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			๑๘ มี.ค.๖๘ - ๑๖ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายชลประทาน - โรงงานลูกชิ้น หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	-			✓	-	กองช่าง	โอนลด ๔๙๙,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายปราด ตำบล หนองสี หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าช้าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			๑๘ มี.ค.๖๘ - ๑๖ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบุญวิ - ถนนสายทุ่งใหญ่วิทยาคม หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			๑๘ มี.ค.๖๘ - ๑๖ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบสระ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าช้าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	✓			๑๘ มี.ค.๖๘ - ๑๖ มิ.ย. ๖๘	กองช่าง	
๑๓	บุกเบิกถนนสายควนจันเสื่อจรดคลอง สินปุน (ช่วง๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าช้าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	-	✓			๗ ก.พ.๖๘ - ๘ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๑,๐๐๐
๑๔	บุกเบิกถนนสายควนนกหิน หมู่ที่ ๔ - ควน ไสร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าช้าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	✓			๑๗ ก.พ.๖๘ - ๑๘ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๓,๐๐๐
๑๕	บุกเบิกถนนสายหลังเหมือง - จรดถนน สายทุ่งใหญ่ วัดขนาด หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบล ท่าช้าง	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	-	✓			๑๗ ก.พ.๖๘ - ๑๘ พ.ค. ๖๘	กองช่าง	
๑๖	ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคจากทุ่งใหญ่ การเกษตร - ชุมเปอร์จิบ หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าช้าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	-	✓			๒ ก.ย.๖๘ - ๑ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๖๕,๐๐๐
๑๗	ปรับปรุงท่อน้ำประปาซอยควนทอง,ซอยโคก ส้มหม้า หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าช้าง	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	✓			๒๙ เม.ย.๖๘ - ๒๘ ก.ค. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๕,๐๐๐
รวม ๑๗ โครงการ		๘,๔๓๘,๐๐๐	๗,๓๗๐,๐๐๐	-	๑๕	-	๒	-	-	-

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	๓๘,๒๐๐	-	✓			๒๐ ก.ค.๖๘ ๗ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๖๑,๘๐๐
๒	ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบเศรษฐกิจ พอเพียง	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐
รวม ๒ โครงการ		๑๓๐,๐๐๐	๓๘,๒๐๐	-	๑	-	๑	-	-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์(หอประชุม) หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐		✓		๒๙ ก.ย. ๖๘ - ๒๙ ธ.ค. ๖๘	กองช่าง	กันเงิน ๔๙๙,๐๐๐
๒	ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ (หลัง ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	๔๙๙,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	-	✓			๒๑พ.ค.๖๘ - ๑๙ ส.ค. ๖๘	กองช่าง	โอนลด ๑๗,๐๐๐
๓	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๔	ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.	๘๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๘๐,๐๐๐
๕	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	✓			๑๓.ค.๖๗ - ๓๐ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๖	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	-	✓			๑๓ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๗	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ	๑๕,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕,๐๐๐
๘	ทัศนศึกษาดูงานของครู ผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา(การจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๘๕๐,๒๗๔	๘๔๔,๘๔๘	-	✓			๑๓.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๕,๔๒๖
๑๐	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวันเด็ก ปฐมวัย)	๒,๙๕๘,๐๐๐	๒,๘๑๕,๒๐๓	-	✓			๑๓.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๑๔๒,๗๙๗
๑๑	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่๑-๑๒	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	-	✓			๒๕ เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๑๒	ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครบริหาร ท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๑๓	ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๑๔	ส่งเสริมสุขภาพให้ความรู้การป้องกัน และควบคุมโรค	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๑๕	ครอบครัวสัมพันธ์ สุขสันต์สามัคคี ทุก ชีวิที่มีสุข	๑๕๐,๐๐๐	๙๕,๖๘๐	-	✓			๔เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๕๔,๓๒๐
๑๖	วันสตรีสากล	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๑๗	จัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อส่งเสริมการ ออมและวางแผนการใช้จ่าย	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๑๘	เมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ (Smart City)	๑๕,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด (ท่ายางเกมส์)	๗๓๐,๐๐๐	๗๐๒,๔๑๓	-	✓			๑๖-๒๐มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๒๗,๕๘๗
๒๐	แข่งขันกีฬาหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ๑	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒๑	แข่งขันกีฬาอำเภอทุ่งใหญ่	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๙๙๒	๘	✓			๒๑-๒๓ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒๒	ค่ายวิปัสสนาประจำปี	๕๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๕๐,๐๐๐
๒๓	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
๒๔	สืบสวนวัฒนธรรมแห่งชาติวันสารท เดือนสิบ	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	✓			๒๕ก.ย.๖๘ - ๒๗ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒๕	อุดหนุนโครงการวันสำคัญทางศาสนา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓			๓มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณี ลากพระ และกาชาดอำเภอทุ่งใหญ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			๙ ต.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๒๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมรับและรถ หมรับเข้าร่วมประกวดในงาน ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓			๑๙ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
รวม ๒๗ โครงการ		๙,๙๔๖,๒๗๔	๕,๕๙๐,๑๓๖	๔๙๙,๐๐๘	๑๕	๑	๑๒			

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ปล่อยพันธุ์ปลาในวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ	๕,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๕,๐๐๐
รวม ๒ โครงการ		๑๕,๐๐๐	-	-	-	-	๒			

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม.อบต.ท่ายาง และประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ท่ายาง	๗๕๐,๐๐๐	๗๓๖,๑๘๐	-	✓			๒๒-๒๖ ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๑๓,๘๒๐
๒	ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการ ป้องกันการทุจริตในองค์กร	๑๕๐,๐๐๐	-	-			✓	-	สำนักปลัด	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐
๓	เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๗๖,๐๐๐	๒๖,๓๘๐	-	✓			๓ มี.ค-๒๐ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๔๙,๖๒๐
รวม ๓ โครงการ		๙๗๖,๐๐๐	๗๖๒,๕๖๐	-	๒	-	๑			

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x ๒๑๖๐ พิกเซล	๔๕,๐๐๐	๓๙,๙๐๐	-	✓			๑๐มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๕,๑๐๐
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	✓			๑๙ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๓,๒๐๐	๑๓,๐๐๐	๒๐๐	✓			๑๙มี.ค.๖๘	กองคลัง	
๔	ชั้นวางรองเท้า	๓๖,๔๐๐	๓๖,๔๐๐	-	✓			๑๘ก.พ.๖๘	สำนักปลัด	
๕	ชั้นวางของเอนกประสงค์	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐	-	✓			๑๘ก.พ.๖๘	สำนักปลัด	
๖	ชุดโต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้เดี่ยวหลากหลายสี	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	-	✓			๑๘ก.พ.๖๘	สำนักปลัด	
๗	ตู้ลำโพงเคลื่อนที่	๗,๙๐๐	๗,๙๐๐	-	✓			๒๔ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x ๒๑๖๐ พิกเซล	๔๕,๐๐๐	๓๙,๙๐๐	-	✓			๑๐มี.ค.๖๘	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	โอนลด ๕,๑๐๐
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	✓			๑๐มี.ค.๖๘	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	
๑๐	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	-	✓			๑๐มี.ค.๖๘	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กฯ	

ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเบ็ดเตล็ดไม่ น้อยกว่า ๑ แรงม้า	๙๖,๐๐๐	๙๖,๐๐๐	-	✓			๒๕มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๒	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเบ็ดเตล็ดไม่ น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า	๖๗,๕๐๐	๖๗,๕๐๐	-	✓			๒๕มี.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๓	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเบ็ดเตล็ดไม่ น้อยกว่า ๒ แรงม้า	๑๔๗,๕๐๐	๘๘,๕๐๐	-	✓			๒๕มี.ค.๖๘	กองช่าง	โอนลด ๕๙,๐๐๐
รวม ๑๓ รายการ		๖๓๑,๔๐๐	๕๖๒,๐๐๐	๒๐๐	๑๓	-	-			