



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
(รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด บริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้าน กรงหย่นใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบด ยาว ๖๓ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. ท่ายางกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.- มี.ค. ๖๙	/			๑๘๘,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทุ่งตะโหนด หมู่ที่ ๓ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.ท่ายางกำหนด	๔๐๗,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	/			๓๘๒,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านนางผิน พลจรัส หมู่ที่ ๖ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	/			๔๘๑,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายพอโกบ - พอเอน หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุเฉลี่ยข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ท่ายางกำหนด	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	/			๔๘๑,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายรอบสระ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่ายาง กำหนด	๔๙๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	/			๔๙๒,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหน้า ศาลาหอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จรดถนนพร้อมเพรียง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่ายาง กำหนด	๔๙๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	/			๔๙๒,๐๐๐	
๗	โครงการบุกเบิกถนนสาย พอเอน - ควนเจ็ดเปี้ย หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	บุกเบิกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร โดยการบุกเบิกกรุยทางถางป่ากว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ใช้วัสดุ หินผุ จำนวน ๙๖๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่ายาง กำหนด	๔๙๘,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙			/	๐	
๘	โครงการบุกเบิกถนนสาย หน้าโรงช่าง - บ้านนางเขียว ชิน หมู่ที่ ๘ ตำบลท่ายาง ตำบลท่ายาง	บุกเบิกผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร โดยการ บุกเบิกกรุยทางถางป่ากว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ทำการยกระดับ ถนนด้วยวัสดุหินผุดตลอดสายกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร หนาเฉลี่ย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่ายาง กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	/			๓๔๒,๐๐๐	
๙	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง สาธารณะแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จากสามแยก พอโกบ - สามแยกลำทับ ตำบลท่ายาง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุ่ยกพร้อมโคมไฟถนน แอลอีดีประสิทธิภาพสูงประกอบแบตเตอรี่ในตัว รายละเอียดตามแบบ ที่ อบต.ท่ายาง กำหนด	๓๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - มี.ค. ๖๙			/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่บ้าน (ซอยบ้านควนไธรา) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	ปรับปรุงท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. พร้อมติดตั้งจุดจ่ายตามครัวเรือน รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๙	/			๔๙๙,๐๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่บ้านบ้านควนมีชัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลท่ายาง	ปรับปรุงท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. พร้อมติดตั้งจุดจ่ายตามครัวเรือน รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๙	/			๔๙๙,๐๐๐	
๑๒	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่บ้านบ้านควนหมอ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่ายาง	ปรับปรุงท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. พร้อมติดตั้งจุดจ่ายตามครัวเรือน รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๙	/			๔๙๙,๐๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่บ้านบ้านน้ำผุด หมู่ที่ ๒ ตำบลท่ายาง	ปรับปรุงท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. พร้อมติดตั้งจุดจ่ายตามครัวเรือน รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๙	/			๔๙๙,๐๐๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลท่ายาง	ปรับปรุงท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ PE ๑๐๐ PN ๖ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. พร้อมติดตั้งจุดจ่ายตามครัวเรือน รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - ก.พ. ๖๙	/			๔๙๒,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับคุรระบายน้ำ หมู่บ้าน สวป.(ซอย๒,ซอย๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่ายาง	ปรับปรุงคุรระบายน้ำโดยการปรับปรุงฝาบดคุรระบายน้ำ พร้อมทำการขุดลอกคุรระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	ก.พ. - เม.ย. ๖๙	/			๓๗๖,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชน	จัดอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้กับประชาชนนำความรู้ ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ ทำให้ ชุมชนสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดได้	๕๐,๐๐๐	มี.ค. - มี.ย. ๖๙			/	๐	
๒	ส่งเสริมอาชีพการเกษตรแบบ เศรษฐกิจพอเพียง	จัดอบรมให้ความรู้ด้านแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - มี.ย. ๖๙			/	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาย (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ในการดำรงชีพตามอำนาจหน้าที่	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙			/	๐	
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอทุ่งใหญ่ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	๒๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	/			๒๕,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง จัดให้มีการแสดงออกต่างๆ	๘๐,๐๐๐	ม.ค ๖๙			/	๐	โอนลดงบฯทั้งหมด
๒	จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่นวันแม่แห่งชาติ วันเข้าพรรษา วันสารทเดือนสิบ วันลอยกระทง วันไหว้ครู	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙			/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ทัศนศึกษาของครูผู้ดูแลเด็ก และคณะกรรมการบริหารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านจุฬาภรณ์ พัฒนา ๑	ทัศนศึกษาดูงานให้กับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ ใหม่ๆให้กับครูและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๔๐,๐๐๐	มี.ค.- เม.ย ๖๙			/	๐	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ดังนี้ ๑.ค่าอาหารกลางวัน ๒.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ๓.ค่าหนังสือเรียน ๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๙๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๙		/		๓๖๗,๔๓๐	
๕	อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็ก เล็ก-ประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้แก่ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๔ รร. ได้แก่ รร.บ้านนาท่อม , รร.บ้านพอโกบ รร.บ้านบางตะเกา,รร.บ้านกรุงหยันใต้	๒,๘๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๙		/		๑,๓๗๒,๖๕๑	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข) หมู่ที่ ๑-๑๒ ตำบลท่ายาง	อุดหนุนงบประมาณสำหรับโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๔๐,๐๐๐	มี.ค.๖ - ก.ย. ๖๙			/	๐	
๒	โครงการขับเคลื่อนงานอาสา สมัครบริการท้องถิ่นเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครบริการท้องถิ่นเพื่อพัฒนา ความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อบต.ท่ายาง	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙			/	๐	
๓	โครงการขับเคลื่อนและพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ประชุมแกนนำโครงการขับเคลื่อน และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งกรรมการ,จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์,รายงานผลการดำเนินโครงการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙			/	๐	
๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพให้ ความรู้การป้องกันและ ควบคุมโรค	รวบรวมข้อมูลและวางแผนการ ดำเนินงาน, เก็บข้อมูลเฝ้าระวังโรค ประชุมวางแผนคณะทำงาน,อบรมให้ ความรู้,จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย.๖๙			/	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สุขสันต์สามัคคี ทุกชีวิมีความสุข	รณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนและ ประชาชนได้แสดงออกถึงความเคารพ รักและความกตัญญูทดแทนต่อบุพการี มีการจัดกิจกรรมร่วมกันของลูกหลาน พ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			/	๐	
๒	โครงการวันสตรีสากล	เพื่อสนับสนุนให้สตรีมีส่วนร่วมใน กิจกรรมทุกด้านทุกระดับในสังคม เชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้ทำงานด้านสตรี ทั้งระดับบุคคล กลุ่มองค์กร เครือข่าย	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙			/	๐	โอนลดงบฯ ทั้งหมด
๓	โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการออมและ วางแผนการใช้จ่าย	จัดอบรมให้ความรู้ในการจัดทำบัญชี ครัวเรือนสำหรับตนเองและครอบครัว	๒๐,๐๐๐	มี.ย. - ก.ค. ๖๙			/	๐	
๔	โครงการเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (Smart City)	ขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ (Smart City) ในระดับท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้และและเทคโนโลยีที่ เหมาะสม	๑๕,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๙			/	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด (ท่าทางเกมส์)	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทาง	๘๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๕			/	๐	
๒	แข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติด อำเภอทุ่งใหญ่ประจำปี	อุดหนุนงบประมาณให้เทศบาลตำบลทุ่งสัง	๒๘๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค.๖๕			/	๐	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอ ทุ่งใหญ่	จัดหาตัวแทนนักกีฬาในสถาบันการศึกษาภายในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทาง เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาและกีฬาในระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค.๖๕			/	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการค่ายวิปัสสนาประจำปี	จัดโครงการให้แก่อนุกรรมการบริหารสมาชิกสภาอบต.พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง เพื่อฝึกปฏิบัติจิตภาวนาเจริญ กรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา	๔๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๕			/	๐	โอนลดงบฯ ทั้งหมด
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	จัดโครงการเพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง เช่นค่าใช้จ่าย ในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้าฯ	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๕			/	๐	โอนลดงบฯ ทั้งหมด

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรม แห่งชาติวันสารทเดือนสิบ	ดำเนินการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่โดยการจัดกิจกรรมแห่งชาติ โนช่วงเทศกาลวันสารทเดือนสิบ	๖๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘			/	๐	
๔	อุดหนุนโครงการวันสำคัญ ทางศาสนา	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอทุ่งใหญ่ในการดำเนิน โครงการวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ	๕,๐๐๐	ก.พ.๖๙	/			๕,๐๐๐	
๕	อุดหนุนโครงการส่งเสริม ประเพณีลากพระ และกาชาด อำเภอทุ่งใหญ่	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอทุ่งใหญ่ในการดำเนินโครงการ ส่งเสริมประเพณีลากพระ และกาชาด	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘	/			๒๕,๐๐๐	
๖	อุดหนุนโครงการสงฆ์รับและ รถมารับเข้าร่วมประกวดใน งานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	อุดหนุนงบประมาณให้กับอำเภอทุ่งใหญ่ในการดำเนินโครงการ สงฆ์รับและรถมารับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเทศกาล เดือนสิบ	๖๐,๐๐๐	ก.ย.๖๙			/	๐	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ (หลัง ๒) หมู่ที่ ๙ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างเวทีพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๙			/	๐	
๒	โครงการก่อสร้างศาลา เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ายาง	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	มี.ค. - พ.ค. ๖๘			/	๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับพื้นที่บริเวณ หนองคอก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่ายาง	ปรับปรุงพื้นที่ โดยทำการถมดินปรับพื้นที่บริเวณหนองคอก รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.ท่ายางกำหนด	๔๙๙,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๙			/	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในวัน สำคัญต่างๆ	จัดโครงการเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาตามแหล่งน้ำ สาธารณะต่างๆในเขตตำบลท่ายาง โดยจะปล่อยพันธุ์ปลา ในวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๙			/	๐	
๒	โครงการปลูกต้นไม้ในวัน สำคัญต่างๆ	จัดโครงการเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ ให้เห็นความสำคัญของ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ลดผลกระทบจาก ภาวะโลกร้อนและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์	๕,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๙			/	๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม. อบต. ท่ายาง และประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. ท่ายาง	จัดอบรมเพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมนอกสถานที่ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มาใช้ในการวางแผนพัฒนาตำบล และบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้าน ให้มีประสิทธิภาพ	๘๐๐,๐๐๐	เม.ย.- พ.ค. ๖๙			/	๐	โอนลดงบฯ ทั้งหมด
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตในองค์กร	จัดโครงการฝึกอบรมโดยวิทยากรจากปช.และวิทยากรพระอาจารย์ ในลักษณะการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี	๑๕๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙			/	๐	
๓	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเลือกตั้ง	๖๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.พ. ๖๙	/			๕๑๑,๒๐๒	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ประเภทครุภัณฑ์

๑.แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง	๕๕,๕๐๐	เม.ย.๖๙	/			๕๕,๕๐๐	
๒	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง	๑๑๒,๕๐๐	เม.ย.๖๙	/			๑๑๒,๕๐๐	
๓	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า	เครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง	๘๘,๕๐๐	เม.ย.๖๙	/			๘๘,๕๐๐	

๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องเลื่อยโซยนต์	เครื่องเลื่อยโซยนต์ กระบอกสูบ ๓๘ MM ประสิทธิภาพ เครื่องยนต์ ๐.๘ Hp น้ำหนัก ๓.๙ กิโลกรัม ความจุถังน้ำมัน ๐.๒๕ ลิตร ความจุถังน้ำมันโซ ๐.๑๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	เม.ย.๖๙	/			๑๕,๐๐๐	
๒	ป้ายสามเหลี่ยมขอบภัยในความไม่สะดวก	ขนาดกว้าง xยาวxสูง ๔๕x๑๒๐x๑๕๐ เซนติเมตร โครงสแตนเลส ใช้ไฟโซเลน ขนาด ๕ นิ้ว ตรงกลางแผ่นป้าย ขอบภัยในความไม่สะดวก ขนาด ๔๐ ซม. จำนวน ๖ ป้าย	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	/			๑๕๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ายาง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ประเภทครุภัณฑ์

๓.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๖๒๑,๐๐๐	พ.ค.๖๙			/	๐	